

Άρτα 05/03/2021

Αριθμός πρωτοκόλλου 4594/2021



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ 10^ο/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 3^{ης} Μαρτίου 2021 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ

Αριθ. Απόφασης 74/2021**ΑΔΑ:**

ΘΕΜΑ:« Εγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση τεχνικών και φθορών οδικού δικτύου που προκλήθηκαν από έντονα καιρικά φαινόμενα»»

Στην Άρτα, σήμερα την 3η Μαρτίου ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 π.μ συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση δια περιφοράς η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αρταίων, ύστερα από την 4213/26-2-2021 έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 77 του Ν.4555/18.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|-------------------------------|------------|
| 1.- Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης | (Πρόεδρος) |
| 2.-Σιαφάκας Χριστόφορος | μέλος |
| 3.-Χαρακλιάς Κωνσταντίνος | » |
| 4.-Λιόντος Νικόλαος | » |
| 5.- Σφήκας Δημήτριος | » |
| 6.- Ταπραντζή-Κοίλια Πολυξένη | |
| (Τζένη) | |
| 7.- Βασιλάκη-Μητρογιώργου | » |
| Βικτωρία | |

ΑΠΟΝΤΕΣ

- | |
|-------------------------|
| 1-Κοσμάς Ηλίας |
| 2.- Καλλώνης Ευστράτιος |

Η Οικονομική Επιτροπή έκανε δεκτή πρόταση του Προέδρου της να συζητηθούν τρία (3) έκτακτα θέματα.

Καθήκοντα Γραμματέα Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί ο Ευάγγελος Αγγέλης.

Ο κ.Πρόεδρος για το 4ο τακτικό θέμα ημερήσιας διάταξης:« **Εγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση τεχνικών και φθορών οδικού δικτύου που προκλήθηκαν από έντονα καιρικά φαινόμενα»»» έθεσε υπόψη το από 25-2-2021 πρακτικό που έχει ως εξής:« Πρωτοκόλλο προσωρινής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση τεχνικών και φθορών οδικού δικτύου που προκλήθηκαν από έντονα καιρικά φαινόμενα» υπό του αναδόχου Δημητρίου Φούκα**

Οι υπογράφωντες:

- | | | |
|-----|-------------------------|------------------------|
| 1 . | Κωνσταντίνος Χαρακλιάς, | Δημοτικός Σύμβουλος |
| 2 . | Βασίλειος Σακκας, | Αρχιτεκτων Μηχανικός |
| 3 . | Θεόδωρος Μπαλατσουκας, | Μηχανολόγος Μηχ/κος ΤΕ |

Μεταβήκαμε σήμερα στις 25 του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2021 ημέρα Πέμπτη, παρουσία του αναδόχου, σύμφωνα με την αριθμ οικ. 29/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τη σύστασης επιτροπής προσωρινής παραλαβής των εκτελεσθεισών εργασιών του παραπάνω έργου,

ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Α/Α Εκτελεσθείσες εργασίες ΕΓΚΕΚΡΙΜ 2ο Α.Π.Ε. ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΕΣ
Αριθμητικώς Ο λ ο γ ρ ά φ ω ς

1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

- | | | |
|---|--|--------|
| 1 | Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες.
684,72 Εξακόσια ογδόντα τέσσερα και 72% | 684,72 |
| 2 | Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα
83,83 Ογδόντα τρία και 83% | 83,83 |
| 3 | Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα. Με χρήση κρουστικού εξοπλισμού μειωμένης απόδοσης Φορτοεκφορτώσεις - Μεταφορές.
24,03 24,03 Είκοσι τέσσερα και 3% | |
| 4 | Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.
64,50 64,50 Εξήντα τέσσερα και 50% | |
| 5 | Εξυγιαντικές στρώσεις με αμμοχαλικώδη υλικά. Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστά υλικά λατομείου
565,42 565,42 Πεντακόσια εξήντα πέντε και 42% | |

- 6 Δάνεια θραυστών επιλεκτων υλικών λατομείου Κατηγορίας Ε4
675,20 675,20 Εξακόσια εβδομήντα πέντε και 20%
- 7 Κατασκευή επιχωμάτων. 675,20 675,20 Εξακόσια
εβδομήντα πέντε και 20%

ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

A/A Εκτελεσθείσες εργασίες ΕΓΚΕΚΡΙΜ 2ο Α.Π.Ε.
ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΕΣ Αριθμητικώς Ο λ ο γ ρ ά φ ω ς

2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

- 1 Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 m.
1.148,60 1.148,60 Χίλια εκατόν σαράντα οκτώ και 60%
- 2 Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15. Κοιτοστρώσεις,
περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15.
80,58 80,58 Ογδόντα και 58%
- 3 Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20. Κατασκευή ρείθρων,
τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με
σκυρόδεμα C16/20. 32,46 32,46 Τριάντα δύο και 46%
- 4 Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20. Κατασκευή τοίχων,
πεζοδρομίων γεφυρών, επένδυσης πασσαλοστοιχιών κ.λ.π. από σκυρόδεμα
C16/20. 406,56 406,56 Τετρακόσια έξι και 56%
- 5 Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20. Μικροκατασκευές
(φρεάτια, ορθογωνικές τάφροι κλπ) με σκυρόδεμα C16/20.
9,99 9,99 Εννέα και 99%
- 6 Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 και C25/30. Κατασκευή
βάθρων, πλακών πρόσβασης, τοίχων, θωρακίων κλπ με σκυρόδεμα C20/25.
22,11 22,11 είκοσι δύο και 11%
- 7 Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων. Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος
B500C. 21.144,25 21.144,25 Είκοσι μια χιλιάδες εκατόν
σαράντα τέσσερα και 25%
- 8 Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων. Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C.
1.754,14 1.754,14 Χίλια επτακόσια πενήντα τέσσερα
και 14%

9 Προσαρμογή στάθμης υφισταμένου φρεατίου επί ανακατασκευαζομένου πεζοδρομίου. 112,00 112,00 Εκατόν δώδεκα

3. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ

1 Υπόβαση οδοστρώσας μεταβλητού πάχους. 195,75
195,75 Εκατόν ενενήντα πέντε και 75%

2 Βάση οδοστρώσας πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. 0-155). 1.349,00
1.349,00 Χίλια τριακόσια σαράντα εννέα

4. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ

1 Ασφαλτική προεπάλειψη. 1.549,10 1.549,10 Χίλια
πεντακόσια σαράντα εννέα και 10%

2 Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη. 16.493,93 16.493,93
Δέκα έξι χιλιάδες τετρακόσια ενενήντα τρία και 93%

3 Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με
χρήση κοινής ασφάλτου. 4.267,48 4.267,48 Τέσσερις
χιλιάδες διακόσια εξήντα επτά και 48%

4 Αντιολισθηρή ασφαλτική στρώση συμπυκνωμένου πάχους 0,04 m με
χρήση κοινής ασφάλτου. 12.905,00 12.905,00 Δώδεκα χιλιάδες
εννιακόσια πέντε

5 Ασφαλτική στρώση μεταβλητού πάχους μετρούμενες κατά βάρος
162,75 162,75 Εκατόν εξήντα δύο και 75%

7. ΛΟΙΠΑ

1 Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής, από ελατό χυτοσίδηρο.
130,00 130,00 εκατόν τριάντα

2 Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή. 783,00
783,00 Επτακόσια ογδόντα τρία

3 Λειτουργία εργοταξιακών αντλητικών συγκροτημάτων. Αντλητικά
συγκροτήματα diesel ή βενζινοκίνητα. Ισχύος 2,0 έως 5,0 HP
194,00 194,00 Εκατόν ενενήντα τέσσερις

ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

A/A Εκτελεσθείσες εργασίες ΕΓΚΕΚΡΙΜ 2ο Α.Π.Ε. ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΕΣ
Αριθμητικώς Ο λ ο γ ρ ά φ ω ς

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

- | | | | | |
|---|--|--------|--------|---------------------------------|
| 1 | Δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών λατομείου Κατηγορίας Ε4 | 295,49 | 295,49 | Διακόσια ενενήντα πέντε και 49% |
| 2 | Κατασκευή επιχωμάτων. | 295,49 | 295,49 | Διακόσια ενενήντα πέντε και 49% |

2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

- | | | | | |
|---|--|--------|--------|----------------------------|
| 1 | Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 m. | 156,66 | 156,66 | Εκατόν πενήντα έξι και 66% |
| 2 | Προσαρμογή στάθμης υφισταμένου φρεατίου επί ανακατασκευαζομένου πεζοδρομίου. | 20,00 | 20,00 | Είκοσι |

3. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ

- | | | | | |
|---|---|--------|--------|-------------------------------|
| 1 | Υπόβαση οδοστρώσας μεταβλητού πάχους. | 66,02 | 66,02 | Εξήντα έξι και 2% |
| 2 | Βάση οδοστρώσας πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. 0-155). | 561,25 | 561,25 | Πεντακόσια εξήντα ένα και 25% |

4. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ

- | | | | | |
|---|---|----------|----------|---|
| 2 | Ασφαλτική προεπάλειψη. | 1.499,60 | 1.499,60 | Χίλια τετρακόσια ενενήντα εννέα και 60% |
| 3 | Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη. | 828,00 | 828,00 | Οκτακόσια είκοσι οκτώ |
| 4 | Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου. | 736,60 | 736,60 | Επτακόσια τριάντα έξι |
| 5 | Αντιολισθηρή ασφαλτική στρώση συμπυκνωμένου πάχους 0,04 m με χρήση κοινής ασφάλτου. | 828,00 | 828,00 | Οκτακόσια είκοσι οκτώ |
| 6 | Ασφαλτική στρώση μεταβλητού πάχους μετρούμενες κατά βάρος | 173,15 | 173,15 | Εκατόν εβδομήντα τρία και 15% |

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

- 1 . Αντικείμενο:

Η παρούσα μελέτη αφορούσε εργασίες αποκατάστασης ζημιών που προκλήθηκαν από έντονα καιρικά φαινόμενα καθώς και εργασίες πρόληψης νέων

2 . Χρηματοδότηση :

Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΕΠ 830 ΤΑ 100.000,00 με ΚΑ 64-7333.002 και Δημοτικούς πόρους τα 332.000,00 €, με ΚΑ 30.7323.012.

3 . Μελέτη:

Η μελέτη του έργου με αριθμ 24/2018 και τα τεύχη προϋπολογισμού 432.000,00€ με Φ.Π.Α. συντάχθηκαν από την Τ.Υ. του Δήμου Αρταίων και θεωρήθηκε από την Δντρια της Υπηρεσίας .

4 . Δημοπρασία

Οι όροι διενέργειας δημοπρασίας εγκρίθηκαν με την αριθμ 614/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

Ο διαγωνισμός πραγματοποιήθηκε στις 13-02-2019 και ανάδοχος αναδείχτηκε ο Δημητριος Φουκας με ενιαία έκπτωση 45,64% επί του προϋπολογισμού της μελέτης.

Το πρακτικό της δημοπρασίας εγκρίθηκε με την αριθμ. 41 / 2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

5 . Σύμβαση:

Η Σύμβαση ποσού 234.845,03 € με Φ.Π.Α. υπογράφηκε στις 22-05-2019 και η περαίωση του έργου προβλεπόταν να γίνει στις 22-11-2020.

Με την αριθμ 578/2020 αποφαση του Δ.Σ. εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης έως 22-03-2021.

6 . ΑΠΕ και ΠΚΤΜΝΕ:

Συνταχθηκε 1ος ΑΠΕ με Τροποποιση Σύμβασης και υπέβαση κατά 28.287,388 € με ΦΠΑ (ποσοστό αύξησης 12,05%) και εγκριθηκε με την αριθμ. 640/2020 απόφαση Ο.Ε.

Η τελική δαπάνη των παραλαμβανομένων εργασιών 1ου ΑΠΕ ανέρχεται στο ποσό των 234.838,40 € με ΦΠΑ.

Η τελική δαπάνη των παραλαμβανομένων εργασιών Τροποποίησης Σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 28.287,88 € με ΦΠΑ.

Αθροισμα Παραλαμβανόμενων εργασιων 263.126,28 € με ΦΠΑ.

7 ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ:

Η Επιτροπή παραλαβής αφού έκανε έλεγχο κατά το εφικτό στα επιμετρητικά στοιχεία του παρόντος έργου και στα πρωτόκολλα αφανών εργασιών, βρήκε αυτά σύμφωνα με τις τελικές επιμετρήσεις και όπως αναγράφονται στην αρχή του παρόντος πρωτοκόλλου, γι' αυτό και παραλαμβάνει τις παραπάνω εργασίες ποσοτικά.

8 ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ:

Η Επιτροπή παραλαβής αφού έκανε έλεγχο κατά το δυνατόν στην ποιοτική κατασκευή του έργου, διαπίστωσε ότι όλες οι εργασίες έχουν κατασκευασθεί σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους κανόνες της τέχνης και ότι γενικά βρίσκεται σε καλή κατάσταση και παραλαμβάνει αυτές ποιοτικά.

9 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ:

Έχουν γίνει οι απαραίτητοι εργαστηριακοί έλεγχοι.

10 ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ:

Ο ανάδοχος δεν υπέβαλε κανένα αίτημα στην Επιτροπή Παραλαβής.

11 ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ- ΥΓΕΙΑΣ:

Η Επιτροπή παραλαβής διαπίστωσε ότι για το παραλαμβανόμενο προσωρινά έργο έχει καταρτιστεί Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας.

12 ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Η επιτροπή παραλαβής έχοντας υπ όψη την Ε.Σ.Υ. της μελέτης και το ότι δεν παρήλθε από το χρόνο περαίωσης το 15μηνο παραλαμβάνει το έργο ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4555/2018, το Ν. 4623/19, το το Πρωτοκόλλο προσωρινής παραλαβής του έργου "**Αποκατάσταση τεχνικών και φθορών οδικού δικτύου που προκλήθηκαν από έντονα καιρικά φαινόμενα**" και γενομένης ψηφοφορίας κατά την οποία η κα Ταπραντζή ψήφισε ΟΧΙ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Α. Έγκρίνει το Πρωτοκόλλο προσωρινής παραλαβής του έργου "**Αποκατάσταση τεχνικών και φθορών οδικού δικτύου που προκλήθηκαν από έντονα καιρικά φαινόμενα**» " του οποίου ανάδοχος ήταν ο Δημήτριος Φούκας σύμφωνα με το ιστορικό της παρούσης με το Αθροισμα Παραλαμβανόμενων εργασιών να ανέρχεται στο ποσό των 263.126,28 € με ΦΠΑ

Β.- Αναθέτει κάθε παραπέρα ενέργεια στον κ. Δήμαρχο.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 74/2021

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ.ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Άρτα αυθιμερόν
Με εντολή
Ο αρμόδιος Υπάλληλος

Ευάγγελος Αγγέλης