

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ****ΑΠΟ ΤΟ 68^ο/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 23^{ης} Δεκεμβρίου 2020 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ****Αριθ. Απόφασης 635/2020****ΘΕΜΑ:** «Εγκριση για παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου «Ολοκλήρωση διαμόρφωσης παιδικών χαρών Δήμου Αρταίων»».**ΑΔΑ:**

Στην Άρτα, σήμερα την 23^η Δεκεμβρίου ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αρταίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση δια περιφοράς η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αρταίων, ύστερα από την 28996/18-12-2020 έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 77 του Ν.4555/18.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|-----------------------------|------------|
| 1.- Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης | (Πρόεδρος) |
| 2.-Σιαφάκας Χριστόφορος | μέλος |
| 3.-Χαρακλιάς Κωνσταντίνος | » |
| 4.-Λιόντος Νικόλαος | » |
| 5.- Σφήκας Δημήτριος | » |
| 6.- Βασιλάκη-Μητρογιώργου | » |
| Βικτωρία | |

ΑΠΟΝΤΕΣ

- | |
|-------------------------------|
| 1.- Ταπραντζή-Κοίλια Πολυξένη |
| (Τζένη) |
| 2.-Κοσμάς Ηλίας |
| 3.- Καλλώνης Ευστράτιος |

Η Οικονομική Επιτροπή έκανε δεκτή την προτάση του Προέδρου της να συζητηθούν δέκα (10) έκτακτα θέματα.

Καθήκοντα Γραμματέα Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί ο Ευάγγελος Αγγέλης.

Ο κ.Πρόεδρος για το 10^ο έκτακτο θέμα ημερήσιας διάταξης:«**Έγκριση για παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου«Ολοκλήρωση διαμόρφωσης παιδικών χαρών Δήμου Αρταίων»**»έθεσε υπόψη την εισήγηση της υπηρεσίας που έχει ως εξής :« Στις 06-05-2019 υπογράφηκε σύμβαση για την κατασκευή του έργου «Ολοκλήρωση διαμόρφωσης παιδικών χαρών Δήμου Αρταίων» μεταξύ του Δημάρχου Δήμου Αρταίων, Χρήστο Τσιρογιάννη και του Ιωάννη Γ. Γαλάνη Ε.Δ.Ε. σύμφωνα με αυτή το έργο θα έπρεπε να περατωθεί έως στις 6-05-2020. Μετά από αίτημα του αναδόχου δόθηκε 1η παράταση του έργου έως 6/7/2020 σύμφωνα με την αριθμ. 185/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, 2η παράταση του έργου έως 30/7/2020 σύμφωνα με την αριθμ. 256/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, 3η παράταση του έργου έως 30/9/2020 σύμφωνα με την αριθμ. 367/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής και 4η παράταση του έργου έως 31/12/2020 σύμφωνα με την αριθμ. 465/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Έως σήμερα έχουν εκτελεσθεί οι εργασίες που αντιστοιχούν στο 98% του συνόλου των προς εκτέλεση εργασιών. Οι ανεκτέλεστες εργασίες αφορούν εργασίες δευτερευούσης σημασίας όπως τοποθέτηση στις παιδικές χαρές βрусών και προβολών. Επίσης εκκρεμούν οι δοκιμές λειτουργίας των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης ομβρίων και οι τελικές βελτιωτικές παρεμβάσεις σύμφωνα με τις παρατηρήσεις του επιθεωρητή και της επιτροπής ελέγχου παιδικών χαρών.

Οι ανωτέρω εργασίες δεν ολοκληρώθηκαν λόγω των έκτακτων μέτρων που αφορούσαν την πανδημία του κορονοϊού με συνέπεια ανάλογη καθυστέρηση και στις επιθεωρήσεις των παιδικών χαρών και στις απαιτούμενες αδειοδοτήσεις χρήσης τους.

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμεθα να δοθεί παράταση τουλάχιστον έως τις 30-04-2021 προκειμένου να ολοκληρωθεί το έργο.»

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στα μέλη κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν αναλυτικά στα πρακτικά. Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή για να αποφασίσει σχετικά.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4555/2018,το Ν. 4623/19 και την εισήγηση της υπηρεσίας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α.-Εγκρίνει την παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου«Ολοκλήρωση διαμόρφωσης παιδικών χαρών Δήμου Αρταίων» έως τις 30-04-2021 προκειμένου να ολοκληρωθεί το έργο

Β.- Αναθέτει κάθε παραπέρα ενέργεια στον κ. Δήμαρχο.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 635/2020

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ.ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Άρτα αυθημερόν
Με εντολή
Ο αρμόδιος Υπάλληλος
Ευάγγελος Αγγέλης