



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ 32°/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 18ης Ιουνίου 2021 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ

Αριθ. Απόφασης: 239/2021

ΘΕΜΑ

**«Επί αιτήσεως της εργοληπτικής επιχείρησης
«Ι.ΚΑΛΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε», αναδόχου του έργου:
«Εγκαταστάσεις φωτισμού στο Δήμο
Αρταίων», για παράταση της προθεσμίας
περατώσεως των εργασιών»**

Στην Άρτα, σήμερα την 18^η Ιουνίου ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:30 π.μ συνήλθε σε δια περιφοράς συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αρταίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) και την εγκύκλιο 60249/22-9-2020 (ΑΔΑ:Ω0Ν346ΜΤΛ6-ΙΘ9), ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 35169/04.06.2021 (ΦΕΚ 2366/05.06.2021 τεύχος Β') ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 36587/10.06.2021 (ΦΕΚ 2476/10.06.2021 τεύχος Β') του Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την 13138/14-6-2021 έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) και την εγκύκλιο 163/33282/29-5-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|---------------------------------------|------------|
| 1.- Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης | (Πρόεδρος) |
| 2.- Σιαφάκας Χριστόφορος | μέλος |
| 3.- Χαρακλιάς Κωνσταντίνος | » |
| 4.- Λιόντος Νικόλαος | » |
| 5.- Σφήκας Δημήτριος | » |
| 6.- Ταπραντζή-Κοίλια Πολυξένη (Τζένη) | » |
| 7.- Βασιλάκη-Μητρογιώργου Βικτωρία | » |

ΑΠΟΝΤΕΣ

- 1.- Κοσμάς Ηλίας
- 2.- Καλλώνης Ευστράτιος
- οι οποίοι δεν έλαβαν μέρος αν και νόμιμα κλήθηκαν

Καθήκοντα Γραμματέα Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί ο Θεόδωρος Ντέμσις.
Ομόφωνα το Συμβούλιο αποφάσισε για τν συζήτηση 7 εκτός ημερήσιας διάταξης θεμάτων.

Ο κ. Πρόεδρος για το 4^ο τακτικό θέμα της ημερήσιας διάταξης: **«Επί αιτήσεως της εργοληπτικής επιχείρησης «Ι.ΚΑΛΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε», αναδόχου του έργου: «Εγκαταστάσεις φωτισμού στο Δήμο Αρταίων», για παράταση της προθεσμίας περατώσεως των εργασιών»** έθεσε υπόψη την αίτηση της ενδιαφερόμενης εργοληπτικής επιχείρησης «Ι.ΚΑΛΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε» για παράταση της προθεσμίας περατώσεως των εργασιών και την εισήγηση της ΤΥΔ στην οποία αναφέρονται τα εξής:

Την 3^η του μηνός Απριλίου 2019, υπογράφηκε το συμφωνητικό της εργολαβίας με την ανάδοχη εταιρεία Ι.ΚΑΛΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., σύμφωνα με το οποίο το έργο έπρεπε να αποπερατωθεί μέχρι την 3^η Ιουλίου 2020.

Στις 12/2/2020 συνάχθηκε ο 1^{ος} ΑΠΕ και το 1^ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου.

Με την αρ.238/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε παράταση του έργου μέχρι και τις 3/11/2020.

Με την αρ. 527/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε παράταση του έργου μέχρι και τις 3/2/2021.

Με την αρ.88/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε παράταση του έργου μέχρι και τις 3/6/2021.

Αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας είναι εργασίες εγκατάστασης νέου δικτύου ηλεκτροφωτισμού σε οδούς της πόλης, αποκαταστάσεις βλαβών υπόγειων δικτύων και τοποθέτηση νέων πίλλαρ σε υφιστάμενα δίκτυα

- 1) Επισκευή του υπόγειου δικτύου στην Περιφερειακή οδό και σε διάφορα σημεία αυτής, το οποίο κυρίως λόγω παλαιότητας και φθορών έχει καταστραφεί.
- 2) Εγκατάσταση υπέργειου δικτύου φωτισμού στην πλατεία Λέοντος
- 3) Τοποθέτηση νέων πίλλαρ στις πλατείες Αγ.Νικολάου, Αγ. Βασιλείου και Ζακαβιέρου ,στις οδούς Χ.Τρικούπη και Σκουφά και στους Γεωργουσιούς ,Ροδαυγή και σύνδεση με αυτά των υφιστάμενων δικτύων.
- 4) Αποξήλωση τμήματος του δικτύου αξονικού φωτισμού και επανεγκατάσταση και σύνδεσή του με νέο πίλλαρ και με τη ΔΕΔΔΗΕ στην οδό Γεροστάθη
- 5) Εγκατάσταση δικτύου φωτισμού στην οδό Χέλμη
- 6) Εγκατάσταση νέου δικτύου οδικού φωτισμού στις οδούς Κατσιμήτρου, Αράχθου, Γ.Μπακόλα, Δημητρίου και Τζουμέρκων από Ορλάνδου έως 3/40 Δ.Ευζώνων
- 7) Στον κόμβο Παπακώστα και το νησάκι του παραλίμνιου εργασίες για τοποθέτηση αναμονής ηλεκτρικής παροχής για μελλοντική χρήση.

- 8) Αποξήλωση του υφιστάμενου υπέργειου δικτύου και εγκατάσταση νέου στις πλατείες Απόμερου και Κορωνησίας
- 9) Εγκατάσταση δικτύου δημοτικού φωτισμού στους Αγ.Αναργύρους.
- 10) Επέκταση υφιστάμενου δικτύου δημοτικού φωτισμού στις Εργατικές κατοικίες

Στις 21-5-2021 ο ανάδοχος απέστειλε το αρ.πρωτ. 11253 έγγραφο προς το Δήμο Αρταίων όπου ζήτησε έγκριση χορήγησης παράτασης εκτέλεσης των εργασιών του έργου έως τις 3-8-2021.

Οι απόψεις της Υπηρεσίας μας έχουν ως εξής:

Μέχρι σήμερα έχει εκτελεστεί πάνω από το 98% του έργου και συγκεκριμένα έχουν γίνει:

- Επισκευή του υπόγειου δικτύου στην Περιφερειακή οδό
- Εγκατάσταση υπέργειου δικτύου φωτισμού στην πλατεία Λέοντος
- Τοποθέτηση νέων πύλλαρ στις πλατείες Αγ.Νικολάου, Αγ. Βασιλείου , Ζακαβιέρου, Χ.Τρικούπη, στους Γεωργουσιούς και ηλεκτρολογική σύνδεση αυτών
- Εγκατάσταση δικτύου φωτισμού στην οδό Χέλμη
- Εγκατάσταση νέου δικτύου οδικού φωτισμού στις οδούς Κατσιμήτρου, Αράχθου, Γ.Μπακόλα, Δημητρίου και Τζουμέρκων από Ορλάνδου έως 3/40 Δ.Ευζώνων
- Στον κόμβο Παπακώστα και το νησάκι του παραλίμνιου εργασίες για τοποθέτηση αναμονής ηλεκτρικής παροχής για μελλοντική χρήση.
- Αποξήλωση του υφιστάμενου υπέργειου δικτύου και εγκατάσταση νέου στις πλατείες Απόμερου και Κορωνησίας
- Εγκατάσταση δικτύου δημοτικού φωτισμού στους Αγ.Αναργύρους.
- Επέκταση υφιστάμενου δικτύου δημοτικού φωτισμού στις Εργατικές κατοικίες
- Διευθέτηση αξονικού δικτύου στη Γεροστάθη
- Αποκατάσταση δικτύων στην Περιφερειακή οδό
- Τοποθέτηση των πύλλαρ στον πεζόδρομο Σκουφά και την πλατεία Εθνικής Αντιστάσεως

Υπολείπονται εργασίες εγκατάστασης και μέτρησης γειώσεων και δοκιμών όλων των δικτύων. Επίσης εκκρεμεί η έγκριση του Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών από το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Ηπείρου.

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαστε την παράταση της προθεσμίας του έργου μέχρι και τις 3/8/2021.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στα μέλη κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν αναλυτικά στα πρακτικά. Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή για να αποφασίσει σχετικά.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 ,το Ν. 4623/19 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε, καθώς και αυτές που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας την αίτηση του αναδόχου και την εισήγηση της ΤΥΔ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Αποδέχεται το αίτημα της ενδιαφερόμενης εργοληπτικής επιχείρησης «Ι.ΚΑΛΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε» για παράταση της προθεσμίας περατώσεως του έργου: **«Εγκαταστάσεις φωτισμού στο Δήμο Αρταίων»** και εγκρίνει την παράταση περαίωσης του έργου έως 3-8-2021.

Β.-Αναθέτει κάθε παραπέρα ενέργεια στον κ. Δήμαρχο.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό: 239/2021

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ.ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Άρτα αυθημερόν
Με εντολή
Ο αρμόδιος Υπάλληλος

Θόδωρος Ντέμσις