



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΠΟ ΤΟ 24^ο/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 18^{ης} Μαΐου 2021 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ

Αριθ. Απόφασης: 183/2021

ΘΕΜΑ:

ΑΔΑ:

«Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Ηλεκτρολογική και υδραυλική σύνδεση υποβρυχίου συγκροτήματος σε γεώτρηση στο εκθεσιακό κέντρο»..»

Στην Άρτα, σήμερα την 18η Μαΐου ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ συνήλθε σε δια περιφοράς συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αρταίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) και την εγκύκλιο 60249/22-9-2020 (ΑΔΑ:Ω0Ν346ΜΤΛ6-ΙΘ9) του Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την 10541/14-5-2021 έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) και την εγκύκλιο 163/ 33282/29-5-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω εξι (6) μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|------------------------------------|------------|
| 1.- Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης | (Πρόεδρος) |
| 2.- Σιαφάκας Χριστόφορος | μέλος |
| 3.- Χαρακλιάς Κωνσταντίνος | » |
| 4.- Λιόντος Νικόλαος | » |
| 5.- Σφήκας Δημήτριος | » |
| 6.- Βασιλάκη-Μητρογιώργου Βικτωρία | » |

ΑΠΟΝΤΕΣ

- 1.- Ταπραντζή-Κοίλια Πολυξένη (Τζένη)
2. Κοσμάς Ηλίας
- 3..- Καλλώνης Ευστράτιος

Οι οποίοι δεν έλαβαν μέρος αν και νόμιμα κλήθηκαν

Η Οικονομική Επιτροπή έκανε δεκτή πρόταση του Προέδρου της να συζητηθούν τρία (3) έκτακτα θέματα.

Καθήκοντα Γραμματέα Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί ο Ευάγγελος Αγγέλης.

Ο κ. Πρόεδρος για το 4^ο τακτικό θέμα της ημερήσιας διάταξης: «**Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Ηλεκτρολογική και υδραυλική σύνδεση υποβρυχίου συγκροτήματος σε γεώτρηση στο εκθεσιακό κέντρο»».**» έθεσε υπόψη το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής που έχει ως εξής :Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής των εργασιών που εξετέλεσε ο εργολάβος κ. ΓΚΑΡΤΖΩΝΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ Ε.Δ.Ε.για την Ηλεκτρολογική και υδραυλική σύνδεση υποβρυχίου συγκροτήματος σε γεώτρηση στο εκθεσιακό κέντρο.

Οι υπογράφωντες :

1. Θεόδωρος Μπαλατσούκας
2. Ευαγγελία Ρίζου
- 3.Κωνσταντίνος Ζέρβας

που αποτελούμε την επιτροπή οριστικής παραλαβής των προαναφερομένων εργασιών σύμφωνα με την αριθμ. 91/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου , πήγαμε σήμερα την 18 Ιουνίου ημέρα Δευτέρα για

να παραλάβουμε τις εργασίες που εξετέλεσε η κ. ΓΚΑΡΤΖΩΝΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ

ΕΔΕ για την Ηλεκτρολογική και υδραυλική σύνδεση υποβρυχίου συγκροτήματος σε γεώτρηση στο εκθεσιακό κέντρο που εγκρίθηκε με την αριθμ. 240/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Επειδή συμπληρώθηκε ο συμβατικός χρόνος εγγύησης των 15 μηνών από την βεβαιωμένη περαίωση των εργασιών, παραλαμβάνουμε οριστικά τις εργασίες όπως φαίνονται στον παρακάτω πίνακα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 172 του Ν.4412/2016.

Α/Α	Περιγραφή Εργασίας	Α.Τ.	Μον. Μέτρ.	1 ^ο ΑΝΑΚΕΦΑ ΛΑΙΩΤΙΚΟ Σ	ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΜΕΤΡΗ ΣΗ	Ολογράφως
	<u>Κεφάλαιο 1ο</u>					
	1.1. Χωματουργικά-Καθαιρέσεις					

1	Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m (m3)	001	m3	17,05	17,05	ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΠΕΝΤΕ ΕΚΑΤΟΣΤΑ
2	Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου. (m3)	002	m3	3,98	3,98	ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΕΚΑΤΟΣΤΑ
3	Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου. Για συνολικό πάχος επίχωσης έως 50 cm (m3)	003	m3	5,54	5,54	ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ
4	Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ. (μμ)	004	m	2,45	2,45	ΔΥΟ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΚΑΤΟΣΤΑ
1	1.2.Τεχνικά Έργα Κατασκευές από σκυρόδεμα. Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20. Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20 (m3)	005	m3	5,12	5,12	ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΔΩΔΕΚΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ
1	1.3. Ηλεκτρομηχανολογικά Συντήρηση εγκαταστάσεων φωτισμού - Καλώδια τύπου E1VV-U, -R, -S (NYY), ονομ. τάσης 600/1000 V με μόνωση από μανδύα PVC. διατομής 4 x 10 mm². (m)	006	m	115	115	ΕΚΑΤΟΝ ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ
2	Δίχτυ επισήμανσης αγωγού ρεύματος (m)	007	m	93,6	93,6	ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ
3	Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπτέ' και μορφοσίδηρο Με πόρτα προστασίας P30 εντοιχισμένος Διαστάσεων 50 X 35 cm (Τεμ.)	008	Τεμ.	1	1	ΕΝΑ
4	Εγκαταστάσεις Φωτισμού Οδών - Φρεάτια έλξης και σύνδεσης υπογείων καλωδίων. Φρεάτιο έλξης καλωδίων 60x40 cm (Τεμ.)	009	Τεμ.	0	0	ΜΗΔΕΝ
5	Εγκαταστάσεις Φωτισμού Οδών - Φρεάτια έλξης και σύνδεσης υπογείων καλωδίων. Φρεάτιο έλξης καλωδίων 40x40 cm (Τεμ.)	010	Τεμ.	3	3	ΤΡΙΑ

1. Αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας είναι η ηλεκτρολογική και υδραυλική σύνδεση υποβρύχιου συγκροτήματος σε γεώτρηση στο εκθεσιακό κέντρο

2. Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτήθηκε από Δημοτικούς πόρους..

3. Μελέτη: Τα οικονομικά τεύχη της μελέτης προϋπολογισμού 7.000€.

συντάχθηκαν από την Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αρταίων και εγκρίθηκαν με την αριθμ. 80/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

4. Δημοπρασία: Με βάση την ανωτέρω μελέτη, την 31/5/2016 έγινε μειοδοτικός διαγωνισμός στον οποίο μειοδότης αναδείχθηκε η κ. ΓΚΑΡΤΖΩΝΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΕΔΕ με έκπτωση 6% επί τοις εκατόν (6 %) επί των τιμών του Τιμολογίου και Προϋπολογισμού της μελέτης. Το αποτέλεσμα της Δημοπρασίας εγκρίθηκε με την αριθμ. 240/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

5. Συμφωνητικό: Την 24/8/2016 μεταξύ του Δήμου Αρταίων και του αναδόχου υπογράφηκε σύμβαση κατασκευής του έργου ύψους 6.633,48 €.(με Φ.Π.Α.)

6. Προθεσμία: Η συμβατική προθεσμία περαιώσεως των εργασιών ήταν δύο μήνες (2) από την υπογραφή της συμβάσεως και έληγε την 23/10/2016.

Με την αριθμ.435/2016 απόφαση του Δ.Σ. εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας περαιώσεως των εργασιών μέχρι την 24/11/2016.

Σύμφωνα με την 38348/22-11-2016 βεβαίωση περαιώσεως των εργασιών το έργο εκτελέσθηκε εμπρόθεσμα.

7. Αντικείμενο που εκτελέσθηκε: Ηλεκτρολογική και υδραυλική σύνδεση γεώτρησης στο χώρο του εκθεσιακού κέντρου.

8. Συγκριτικοί πίνακες: Με την αρ.434/2016 απόφαση Δ.Σ. εγκρίθηκε ο 1^{ος} Α.Π.Ε. του έργου συνολικού ποσού 6.195,30€ με Φ.Π.Α.

9. Προσωρινή παραλαβή: η προσωρινή παραλαβή του έργου έγινε στις 8/6/2017 και εγκρίθηκε με την αρ. 323/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

10. Ποιοτική παραλαβή: Η επιτροπή παραλαβής, έχοντας υπόψη τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας, τις πρότυπες τεχνικές προδιαγραφές και την επιτόπου αυτοψία, διαπίστωσε ότι οι εργασίες εκτελέστηκαν έντεχνα, το έργο βρίσκεται σε καλή κατάσταση συντηρήσεως και τις παραλαμβάνει ποιοτικά στο σύνολο τους. Το παρόν συντάχθηκε σε έξι (6) αντίτυπα και το ένα παραδόθηκε στον εργολάβο.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στα μέλη κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν αναλυτικά στα πρακτικά. Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή για να αποφασίσει σχετικά.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4555/2018, το Ν. 4623/19 και πρωτοκόλλο οριστικής παραλαβής του έργου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α.-Εγκρίνει το πρωτοκόλλο οριστικής παραλαβής του έργου «Ηλεκτρολογική και υδραυλική σύνδεση υποβρυχίου συγκροτήματος σε γεώτρηση στο εκθεσιακό κέντρο» σύμφωνα με το ιστορικό της παρούσης.

Β.-Αναθέτει κάθε παραπέρα ενέργεια στον κ. Δήμαρχο.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 183/2021

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ.ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ