



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27/2019 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Αριθ. Απόφασης: 543/2019

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

«Επί αιτήσεως Λάμπρου Γεωργούλα για
παράταση περαίωσης εργασιών του έργου
«Επισκευές συντηρήσεις κοινόχρηστων χώρων»

Στην Άρτα σήμερα την (16η) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αρταίων συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό κατάστημα, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 28297/12-12-2019 πρόσκληση του προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72 και 74 του Ν.4555/18 ΦΕΚ.133/19.07.2018)

Παρόντος του κ. Δημάρχου Χρήστου Τσιρογιάννη, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών παρευρέθησαν στη συνεδρίαση ονομαστικά οι :

Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι

1. Τράμπας Κωνσταντίνος	Πρόεδρος ΔΣ	19. Παπαλέξης Ιωάννης	Μέλος
2. Σιαφάκας Χριστόφορος	Μέλος	20. Αγγέλης Χρήστος	«
3. Πανέτας Γεώργιος	«	21. Βασιλάκη-Μητρογεώργου Βικτωρία (Βίκυ)	«
4. Κωλέτσος Παντελής	«	22. Σκανδάλης Ευάγγελος	«
5. Χαρακλιάς Κωνσταντίνος	«	23. Σπάκα Χριστίνα	«
6. Λόντος Νικόλαος	«	24. Μπαλάγκας Γεώργιος	«
7. Σφήκας Δημήτριος	«	25. Μάρος Κωνσταντίνος	«
8. Χρηστούλης Σωτήριος	«	26. Καραγεώργος Γεώργιος	«
9. Ευαγγέλου Δημήτριος	«	27. Κοσμάς Ηλίας	«
10. Κοτσαρίνης Μιχαήλ	«	28. Νταλάκας Δημήτριος	«
11. Γαλάνης Παναγιώτης	«	29. Καλλώνης Ευστράτιος	«
12. Μπουκουβάλας Γεώργιος	«	30. Ζιώβας Βησσαρίων	«
13. Ταπραντζή-Κοίλια Πολυξένη (Τζένη)	«	31. Κίτσσαντά Ευαγγελίτσα	«
14. Γιώτης Χρήστος	«	32. Παπακίτσος Στέφανος	«
15. Μιχάλης Αθανάσιος	«		
16. Βασιλάκης Σωτήριος	«		
17. Πλατσούκας Απόστολος	«		
18. Χουλιάρα Χαρίκλεια	«		

Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι : 1) Τσαρακλιμάνης Σπύρος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων Αρταίων, Καλαμιάς, Καλογερικού, Καμπής, Κεραματών, Κωστακίων, Λιμίνης, Παντάναςσας, Πολυδρόσου, Ροδαυγής και Στρογγυλής. Οι υπόλοιποι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων δεν παραβρέθηκαν αν και νόμιμα κλήθηκαν.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Κων/νος Ζέρβας και ο υπάλληλος του Δήμου κ. Θεόδωρος Ντέμσις για την τήρηση των πρακτικών.

Ομόφωνα το Συμβούλιο αποφάσισε για τη συζήτηση τεσσάρων (4) έκτακτων θεμάτων. Το 6^ο τακτικό θέμα με τίτλο «Ορισμός Επιτροπής Διαχείρισης Κοινωνικού Παντοπωλείου» και το 17^ο θέμα με τίτλο Τροποποίηση κανονισμού δημοτικής αγοράς (αριθμ. 46/2019 απόφ. ΕΠΖ)» αποσύρθηκαν από την ημερήσια διάταξη.

Ομόφωνα το Δ.Σ. αποφάσισε την έκδοση ψηφίσματος για την καταδίκη επίθεσης τρομοκρατίας Φιλόζωης συμπολίτισσας.

Ο κ. Παπακίτσος αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 2^{ου} Τακτικού θέματος.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 24ο τακτικό θέμα της ημερήσιας διάταξης **«Επί αιτήσεως Λάμπρου Γεωργούλα για παράταση περαίωσης εργασιών του έργου «Επισκευές συντηρήσεις κοινόχρηστων χώρων»** έθεσε υπόψη του συμβουλίου την από 5-11-2019 αίτηση του αναδόχου του παραπάνω έργου με την οποία ζητά παράταση περαίωσης του έργου έως 31-12-2020.

Στην εισήγηση της ΤΥΔ αναφέρονται τα εξής:

Την 2^η του μηνός Απριλίου 2019, ημέρα Τρίτη, υπογράφηκε σύμβαση για την κατασκευή του έργου με τίτλο, « Επισκευές-συντηρήσεις κοινοχρήστων χώρων», μεταξύ του Δήμου Αρταίων και του κου Γεωργούλα Λάμπρου ΕΔΕ.

Σύμφωνα με αυτή το έργο θα έπρεπε να περατωθεί σε οχτώ (8) μήνες, ήτοι την 2^η Δεκεμβρίου του 2019.

Μέχρι σήμερα, έχει ολοκληρωθεί το 10 % περίπου του συνόλου των προς εκτέλεση εργασιών.

Στην πλατεία των Αγίων Αναργύρων, παρέστη ανάγκη, να κοπούν μερικά γέρικα δένδρα, που είχαν αποξηλώσει το τσιμεντένιο δάπεδο της πλατείας.

Μέχρι να εκδοθεί η οικοδομική άδεια και να δοθεί η έγκριση από το Δασαρχείο υπήρξε μεγάλη καθυστέρηση.

Επίσης στους κεντρικούς αυτούς χώρους-πλατείες- συνήθως γίνονται πολιτιστικές εκδηλώσεις, λαϊκά πανηγύρια, με αποτέλεσμα να είναι δύσκολη η κατασκευή του έργου κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.

Ακόμη το διάστημα από τις αρχές Οκτωβρίου 2019 μέχρι σήμερα, οι καιρικές συνθήκες ήταν δυσμενείς –έντονες βροχοπτώσεις- που καθιστούσαν αδύνατες τις εργασίες.

Κατόπιν τούτων, εισηγούμαστε να δοθεί παράταση για την περαίωση του έργου έως την **31/6/2020**

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αφού έλαβε υπόψη του τις διατάξεις του Ν.3463/06, του Ν.3852/10 όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4555/2018 την εισήγηση και γενομένης ψηφοφορίας κατά την οποία οι κ.κ. Καλλώνης και Ζιώβας ψήφισαν παρών

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Α.- Αποδέχεται το αίτημα του **Λάμπρου Γεωργούλα για παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου «Επισκευές συντηρήσεις κοινόχρηστων χώρων»** και εγκρίνει την παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης έως στις 30-6-2020 για να ολοκληρωθεί το έργο.

Αναθέτει κάθε παραπέρα ενέργεια στον κ. Δήμαρχο

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθ. 543/2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΑΜΠΑΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Άρτα αυθημερόν
Ο Υπεύθυνος Γραφείου

