



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27/2019 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Αριθ. Απόφασης: 544/2019

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ**«Επί αιτήσεως Δημητρίου Φούκα για παράταση περαίωσης εργασιών του έργου «Έργα οδοποιίας (ασφαλτοστρώσεις τσιμεντοστρώσεις) & τεχνικών έργων (αυλάκια, τοιχία κ.α.)»**

Στην Άρτα σήμερα την (16η) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αρταίων συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό κατάστημα, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 28297/12-12-2019 πρόσκληση του προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72 και 74 του Ν.4555/18 ΦΕΚ.133/19.07.2018)

Παρόντος του κ. Δημάρχου Χρήστου Τσιρογιάννη, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών παρευρέθησαν στη συνεδρίαση ονομαστικά οι :

Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι

1. Τράμπας Κωνσταντίνος	Πρόεδρος ΔΣ	19. Παπαλέξης Ιωάννης	Μέλος
2. Σιαφάκας Χριστόφορος	Μέλος	20. Αγγέλης Χρήστος	«
3. Πανέτας Γεώργιος	«	21. Βασιλάκη-Μητρογεώργου Βικτωρία (Βίκυ)	«
4. Κωλέτσος Παντελής	«	22. Σκανδάλης Ευάγγελος	«
5. Χαρακλιάς Κωνσταντίνος	«	23. Σπάκα Χριστίνα	«
6. Λόντος Νικόλαος	«	24. Μπαλάγκας Γεώργιος	«
7. Σφήκας Δημήτριος	«	25. Μάρος Κωνσταντίνος	«
8. Χρηστούλης Σωτήριος	«	26. Καραγεώργος Γεώργιος	«
9. Ευαγγέλου Δημήτριος	«	27. Κοσμάς Ηλίας	«
10. Κοτσαρίνης Μιχαήλ	«	28. Νταλάκας Δημήτριος	«
11. Γαλάνης Παναγιώτης	«	29. Καλλώνης Ευστράτιος	«
12. Μπουκουβάλας Γεώργιος	«	30. Ζιώβας Βησσαρίων	«
13. Ταπραντζή-Κοίλια Πολυξένη (Τζένη)	«	31. Κίτσσαντά Ευαγγελίτσα	«
14. Γιώτης Χρήστος	«	32. Παπακίτσος Στέφανος	«
15. Μιχάλης Αθανάσιος	«		
16. Βασιλάκης Σωτήριος	«		
17. Πλατσούκας Απόστολος	«		
18. Χουλιάρα Χαρίκλεια	«		

Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι : 1) Τσαρακλιμάνης Σπύρος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων Αρταίων, Καλαμιάς, Καλογερικού, Καμπής, Κεραματών, Κωστακίων, Λιμίνης, Παντάναςσας, Πολυδρόσου, Ροδαυγής και Στρογγυλής. Οι υπόλοιποι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων δεν παραβρέθηκαν αν και νόμιμα κλήθηκαν.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Κων/νος Ζέρβας και ο υπάλληλος του Δήμου κ. Θεόδωρος Ντέμσις για την τήρηση των πρακτικών.

Ομόφωνα το Συμβούλιο αποφάσισε για τη συζήτηση τεσσάρων (4) έκτακτων θεμάτων. Το 6^ο τακτικό θέμα με τίτλο «Ορισμός Επιτροπής Διαχείρισης Κοινωνικού Παντοπωλείου» και το 17^ο θέμα με τίτλο Τροποποίηση κανονισμού δημοτικής αγοράς (αριθμ. 46/2019 απόφ. ΕΠΖ)» αποσύρθηκαν από την ημερήσια διάταξη.

Ομόφωνα το Δ.Σ. αποφάσισε την έκδοση ψηφίσματος για την καταδίκη επίθεσης τρομοκρατίας Φιλόζωσης συμπολίτισσας.

Ο κ. Παπακίτσος αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 2^{ου} Τακτικού θέματος.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 25ο τακτικό θέμα της ημερήσιας διάταξης **«Επί αιτήσεως Δημητρίου Φούκα για παράταση περαίωσης εργασιών του έργου «Έργα οδοποιίας (ασφαλτοστρώσεις τσιμεντοστρώσεις) & τεχνικών έργων (αυλάκια, τοιχία κ.α.)»** έθεσε υπόψη του συμβουλίου την από 6-12-2019 αίτηση του αναδόχου του παραπάνω έργου με την οποία ζητά παράταση περαίωσης του έργου έως 30-03-2020.

Στην εισήγηση της ΤΥΔ αναφέρονται τα εξής:

Στις 3-8-2018 υπογράφηκε σύμβαση για την κατασκευή του έργου «Έργα οδοποιίας (ασφαλτοστρώσεις, τσιμεντοστρώσεις) & τεχνικών έργων (αυλάκια, τοιχία κ.α.)» μεταξύ του Δημάρχου Δήμου Αρταίων Χρήστο Τσιρογιάννη και του αναδόχου Φούκα Δημητρίου.

Σύμφωνα με αυτή το έργο θα πρέπει να περατωθεί έως στις 3-8-2019. Με την αρ. 337/2019 απόφαση Δ.Σ. εγκρίθηκε παράταση έως τις 30-12-2019. Έως σήμερα έχουν ολοκληρωθεί 13 θέσεις της μελέτης και εκτελεσθεί εργασίες που αντιστοιχούν στο 95% του συνόλου των προς εκτέλεση εργασιών. Οι ανεκτέλεστες εργασίες αφορούν την διάνοιξη του ρυμοτομούμενου τμήματος στην οδό Οδηγήτριας. Η καθυστέρηση οφείλεται στο ότι κατά τους φθινοπωρινούς μήνες λόγω συνεχών και έντονων βροχοπτώσεων καθυστέρησαν οι εργασίες. Επίσης μέχρι και σήμερα δεν έχει γίνει η σύνδεση του ρεύματος από τη ΔΕΗ, ώστε να προβούμε στις απαραίτητες δοκιμές και την παραλαβή των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων. Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαστε να δοθεί παράταση έως τις 30-03-2020 για να ολοκληρωθεί το έργο.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αφού έλαβε υπόψη του τις διατάξεις του Ν.3463/06, του Ν.3852/10 όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4555/2018 την εισήγηση και γενομένης ψηφοφορίας κατά την οποία οι κ.κ. Καλλώνης και Ζιώβας ψήφισαν παρών

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Α.- Αποδέχεται το αίτημα του **Δημητρίου Φούκα για παράταση περαίωσης εργασιών του έργου «Έργα οδοποιίας (ασφαλτοστρώσεις τσιμεντοστρώσεις) & τεχνικών έργων (αυλάκια, τοιχία κ.α.)»** και εγκρίνει την παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης έως στις 30-3-2020 για να ολοκληρωθεί το έργο.

Αναθέτει κάθε παραπέρα ενέργεια στον κ. Δήμαρχο
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθ. 544/2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΑΜΠΑΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Άρτα αυθημερόν
Ο Υπεύθυνος Γραφείου

Θόδωρος Ντέμσιας