

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

**ΑΠΟ ΤΟ 24<sup>ο</sup>/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 26<sup>ης</sup> Μαΐου 2020 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ**

**Αριθ. Απόφασης 188/2020**

**ΑΔΑ: Ψ0ΟΕΩΨΑ-Α55**

**ΘΕΜΑ: «Επί αιτήσεως του Φούκα Δημήτριου Ε.Δ.Ε. για παράταση συμβατικής προθεσμίας έργου: «Έργα οδοποιίας (ασφαλτοστρώσεις, τσιμεντοστρώσεις) & τεχνικών έργων (αυλάκια, τοιχία κ.α.)»**

Στην Άρτα, σήμερα την 26<sup>η</sup> Μαΐου ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αρταίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αρταίων, ύστερα από την 9700/21-5-2020 έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 77 του Ν.4555/18.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω εξι (6) μέλη:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

- 1.- Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης (**Πρόεδρος**)
- 2.- Σιαφάκας Χριστόφορος
- 3.- Χαρακλιάς Κωνσταντίνος
- 4.- Χρηστούλης Σωτήριος
- 5.- Κοτσαρίνης Μιχαήλ
- 6.- Βασιλάκη-Μητρογιώργου Βικτωρία

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

- 1.- Ταπραντζή-Κοίλια Πολυξένη (Τζένη)
- 2.- Κοσμάς Ηλίας
- 3.- Καλλώνης Ευστράτιος

Απουσίαζαν από την συνεδρίαση οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Σφήκας Δημήτριος και Λιόντος Νικόλαος και για την επίτευξη της απαρτίας και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του ν.4555/2018 παρ.1&2 παρών ήταν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Χρηστούλης Σωτήριος και Κοτσαρίνης Μιχαήλ αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

Η Οικονομική Επιτροπή έκανε δεκτή πρόταση του Προέδρου της να συζητηθούν τέσσερα (4) έκτακτα θέματα.

Καθήκοντα Γραμματέα Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί ο Ευάγγελος Αγγέλης.

## ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Ο κ. Πρόεδρος για το 15<sup>ο</sup> τακτικό θέμα: « **Επί αιτήσεως του Φούκα Δημήτριου Ε.Δ.Ε. για παράταση συμβατικής προθεσμίας έργου: «Έργα οδοποιίας (ασφαλτοστρώσεις, τσιμεντοστρώσεις) & τεχνικών έργων (αυλάκια, τοιχία κ.α.)»** » έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Πανέτα Γεώργιο ο οποίος έθεσε υπόψη της επιτροπής την από 20-3-2020 αίτηση του αναδόχου του παραπάνω έργου, με την οποία ζητά παράταση περαίωσης έως 30-6-2020. Στην εισήγηση της υπηρεσίας αναφέρονται τα εξής: Στις 3-8-2018 υπογράφηκε σύμβαση για την κατασκευή του έργου **«Έργα οδοποιίας (ασφαλτοστρώσεις, τσιμεντοστρώσεις) & τεχνικών έργων (αυλάκια, τοιχία κ.α.)»** μεταξύ του Δημάρχου Δήμου Αρταίων Χρήστο Τσιρογιάννη και του αναδόχου Φούκα Δημήτριο. Σύμφωνα με αυτή το έργο θα πρέπει να περατωθεί έως στις 3-8-2019. Με τις αρ. 337/2019 και 544/2019 αποφάσεις Δ.Σ. εγκρίθηκε παράταση έως τις 30-03-2020. Έως σήμερα έχουν ολοκληρωθεί 14 θέσεις της μελέτης και εκτελεσθεί εργασίες που αντιστοιχούν στο 99% του συνόλου των προς εκτέλεση εργασιών. Υπήρχε καθυστέρηση στη σύνδεση του ρεύματος από τη ΔΕΗ, ώστε να προβούμε στις απαραίτητες δοκιμές και την παραλαβή των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων. Επίσης, λόγω των έκτακτων μέτρων που εφαρμόστηκαν για τον Covid-19 δεν κατέστη δυνατή η παραλαβή των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων. Κατόπιν των ανωτέρω, με την αρ. πρωτ. 6019/20-3-2020 αίτηση ο ανάδοχος αιτείται παράταση εργασιών έως 30-5-2020. Όμως λόγω της άδειας ειδικού σκοπού της επιβλέπουσας μηχανικού, εισηγούμεθα να δοθεί παράταση έως τις 30-06-2020 για να ολοκληρωθεί το έργο.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στα μέλη κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν αναλυτικά στα πρακτικά. Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή για να αποφασίσει σχετικά.

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

### **Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Αφού έλαβε υπόψη τον Ν.3463/06, Ν.4555/2018, Ν.1418/84, Π.Δ.609/85, Π.Δ. 171/87, Ν. 3852/10, την αίτηση του αναδόχου την εισήγηση της ΤΥΔ

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Α.Αποδέχεται το αίτημα του Δημητρίου Φούκα αναδόχου του έργου: **«Έργα οδοποιίας (ασφαλτοστρώσεις, τσιμεντοστρώσεις) & τεχνικών έργων (αυλάκια, τοιχία κ.α.)»** και εγκρίνει την παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του ανωτέρω έργου έως στις 30-6-2020 για να ολοκληρωθεί το έργο.

Β.Αναθέτει κάθε παραπέρα ενέργεια στον κ. Δήμαρχο

**Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 188/2020**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΧΡΗΣΤΟΣ Κ.ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ**

Ακριβές Αντίγραφο  
Άρτα αυθιμερόν  
Με εντολή  
Ο αρμόδιος Υπάλληλος

Ευάγγελος Αγγέλης