

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**ΑΠΟ ΤΟ 25^ο/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 2^{ας} Ιουνίου 2020 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ**

Αριθ. Απόφασης 190/2020

**ΘΕΜΑ: «Έγκριση για παράταση συμβατικής
προθεσμίας έργου επί αιτήσεως του αναδόχου
ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ ΛΑΜΠΡΟΥ ΕΔΕ»**

ΑΔΑ: ΨΦΜΦΩΨΑ-ΗΛ9

Στην Άρτα, σήμερα την 2^α Ιουνίου ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αρταίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αρταίων, ύστερα από την 10361/29-5-2020 έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 77 του Ν.4555/18.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- 1.- Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης (**Πρόεδρος**)
- 2.- Σιαφάκας Χριστόφορος
- 3.- Χαρακλιάς Κωνσταντίνος
- 4.- Λιόντος Νικόλαος
- 5.- Χρηστούλης Σωτήριος

ΑΠΟΝΤΕΣ

- 1.- Ταπραντζή-Κοίλια Πολυξένη
(Τζένη)
- 2.- Κοσμάς Ηλίας
- 3.- Καλλώνης Ευστράτιος
- 4.- Βασιλάκη-Μητρογιώργου
Βικτωρία

Απουσίαζε από την συνεδρίαση ο Δημοτικός Σύμβουλος Σφήκας Δημήτριος και για την επίτευξη της απαρτίας και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του ν.4555/2018 παρ.1&2 παρών ήταν ο Δημοτικός Σύμβουλος Χρηστούλης Σωτήριος αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής. Επίσης παρόντες στην συνεδρίαση ήταν ο Αντιδήμαρχος Έργων, Ενέργειας, Αστικής Κινητικότητας, Πολιτικής Προστασίας και Χωροταξίας κ. Πανέτας Γεώργιος και οι υπάλληλοι του Δήμου Αρταίων Αγγελος Πετσιμέρης, Προϊστάμενος του

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

τμήματος προμηθειών, και Ευαγγελία Γκανιάτσα, υπάλληλος των Τεχνικών υπηρεσιών.

Η Οικονομική Επιτροπή έκανε δεκτή πρόταση του Προέδρου της να συζητηθούν τρία (3) έκτακτα θέματα.

Καθήκοντα Γραμματέα Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί ο Ευάγγελος Αγγέλης.

Ο κ. Πρόεδρος για το 2^ο έκτακτο θέμα: « **Έκριση για παράταση συμβατικής προθεσμίας έργου επί αιτήσεως του αναδόχου ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ ΛΑΜΠΡΟΥ ΕΔΕ** » έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο Έργων, Ενέργειας, Αστικής Κινητικότητας, Πολιτικής Προστασίας και Χωροταξίας κ. Πανέτα Γεώργιο ο οποίος έθεσε υπόψη την εισήγηση της υπηρεσίας που έχει ως εξής: Στις 02-04-2019 υπογράφηκε σύμβαση για την κατασκευή του έργου **«ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ»** μεταξύ του Δημάρχου Δήμου Αρταίων, κ. Χρήστου Τσιρογιάννη και του κ. Λάμπρου Γεωργούλα. Σύμφωνα με αυτή το έργο θα πρέπει να περατωθεί έως στις 02-12-2019. Με την αριθ. 543/2019 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αρταίων δόθηκε παράταση έως 30-6-2020. Έως σήμερα έχουν εκτελεσθεί οι εργασίες που αντιστοιχούν στο 30% του συνόλου των προς εκτέλεση εργασιών και αφορούν τις παρακάτω πλατείες:

1. Πλατεία Καλοβάτου
2. Πλατεία Κιρκιζατών
3. Πλατεία Ράχης
4. Πλατεία Αγίων Αναργύρων (Υπό κατασκευή)

Οι ανεκτέλεστες εργασίες αφορούν εργασίες των υπόλοιπων πλατειών της εργολαβίας. Οι εργασίες στο ανωτέρω έργο καθυστέρησαν λόγω των τελευταίων εξελίξεων που αφορά την πανδημία του COVID-19. Εξαιτίας των απαγορευτικών μέτρων υπήρξε μεγάλη καθυστέρηση τόσο στην προμήθεια των υλικών του έργου, όσο και στην κατασκευή του.

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμεθα να δοθεί παράταση έως τις 31-12- 2020 για την ολοκλήρωση του έργου.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στα μέλη κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν αναλυτικά στα πρακτικά. Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή για να αποφασίσει σχετικά.

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4555/2018, το Ν. 4623/2019 και την εισήγηση της υπηρεσίας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α.Εγκρίνει την παράταση έως τις 31-12- 2020 για την ολοκλήρωση του έργου
«ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ»

Β.Αναθέτει κάθε παραπέρα ενέργεια στον κ. Δήμαρχο

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 190/2020

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ.ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Άρτα αυθιμερόν
Με εντολή
Ο αρμόδιος Υπάλληλος

Ευάγγελος Αγγέλης