



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**ΑΠΟ ΤΟ 28^ο/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 23^{ης} Ιουνίου 2020 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ**

Αριθ. Απόφασης 238/2020

**ΘΕΜΑ: «Έγκριση παράτασης του έργου
«Εγκαταστάσεις φωτισμού στο Δήμο Αρταίων»»**

ΑΔΑ:

Στην Άρτα, σήμερα την 23^η Ιουνίου ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αρταίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αρταίων, ύστερα από την 12187/19-6-2020 έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 77 του Ν.4555/18.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- 1.- Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης (**Πρόεδρος**)
- 2.- Σιαφάκας Χριστόφορος
- 3.- Χαρακλιάς Κωνσταντίνος
- 4.- Λιόντος Νικόλαος
- 5.- Κοτσαρίνης Μιχαήλ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Ταπραντζή-Κοίλια Πολυξένη
(Τζένη)
- 2.- Κοσμάς Ηλίας
- 3.- Καλλώνης Ευστράτιος
- 4.- Βασιλάκη-Μητρογιώργου
Βικτωρία

Απουσίαζε από την συνεδρίαση ο Δημοτικός Σύμβουλος Σφήκας Δημήτριος και για την επίτευξη της απαρτίας και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του ν.4555/2018 παρ.1&2 παρών ήταν ο Δημοτικός Σύμβουλος Κοτσαρίνης Μιχαήλ αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής. Επίσης παρόντες στην συνεδρίαση ήταν η νομική σύμβουλος του Δήμου Ρίζου Λαμπρινή.

Η Οικονομική Επιτροπή έκανε δεκτή πρόταση του Προέδρου της να συζητηθούν τέσσερα (4) έκτακτα θέματα.

Καθήκοντα Γραμματέα Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί ο Ευάγγελος Αγγέλης.

Ο κ.Πρόεδρος για το 3^ο τακτικό θέμα:« **Έγκριση παράτασης του έργου «Εγκαταστάσεις φωτισμού στο Δήμο Αρταίων»**» έθεσε υπόψη την εισήγηση της υπηρεσίας που έχει ως εξής: Την 3^η του μηνός Απριλίου 2019, υπογράφηκε το συμφωνητικό της εργολαβίας με την ανάδοχη εταιρεία Ι.ΚΑΛΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., σύμφωνα με το οποίο το έργο έπρεπε να αποπερατωθεί μέχρι την 3^η Ιουλίου 2020.Στις 12/2/2020 συνάχθηκε ο 1^{ος} ΑΠΕ και το 1^ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου.Αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας είναι:

- 1) Επισκευή του υπόγειου δικτύου στην Περιφερειακή οδό και σε διάφορα σημεία αυτής, το οποίο κυρίως λόγω παλαιότητας και φθορών έχει καταστραφεί.
- 2) Εγκατάσταση υπέργειου δικτύου φωτισμού στην πλατεία Λέοντος
- 3) Τοποθέτηση νέων πύλλαρ στις πλατείες Αγ.Νικολάου, Αγ. Βασιλείου και Ζακαβιέρου ,στις οδούς Χ.Τρικούπη και Σκουφά και στους Γεωργουσιούς ,Ροδauγή και Γραμμενίτσα και σύνδεση με αυτά των υφιστάμενων δικτύων.
- 4) Αποξήλωση τμήματος του δικτύου αξονικού φωτισμού και επανεγκατάσταση και σύνδεσή του με νέο πύλλαρ και με τη ΔΕΔΔΗΕ στην οδό Γεροστάθη
- 5) Εγκατάσταση δικτύου φωτισμού στην οδό Χέλμη
- 6) Εγκατάσταση νέου δικτύου οδικού φωτισμού στις οδούς Κατσιμήτρου, Αράχθου, Γ.Μπακόλα, Δημητρίου και Τζουμέρκων από Ορλάνδου έως 3/40 Δ.Ευζώνων
- 7) Στον κόμβο Παπακώστα και το νησάκι του παραλίμνιου εργασίες για τοποθέτηση αναμονής ηλεκτρικής παροχής για μελλοντική χρήση.
- 8) Αποξήλωση του υφιστάμενου υπέργειου δικτύου και εγκατάσταση νέου στις πλατείες Απόμερου και Κορωνησίας
- 9) Εγκατάσταση δικτύου δημοτικού φωτισμού στους Αγ.Αναργύρους.
- 10) Επέκταση υφιστάμενου δικτύου δημοτικού φωτισμού στις Εργατικές κατοικίες

Στις 6-4-2020 ο ανάδοχος απέστειλε το αρ.πρωτ. 7041 έγγραφο προς το Δήμο Αρταίων όπου ενημέρωνε για καθυστερήσεις στο έργο λόγω της πανδημίας του covid 19.και στις 4-6-2020 με το αρ.πρωτ. 10851 έγγραφο ζήτησε έγκριση χορήγησης παράτασης εκτέλεσης των εργασιών του έργου έως τις 3-11-2020.

Οι απόψεις της Υπηρεσίας μας έχουν ως εξής:

Μέχρι σήμερα έχει εκτελεστεί το 70% του έργου και συγκεκριμένα:

- Εγκατάσταση υπέργειου δικτύου φωτισμού στην πλατεία Λέοντος
- Τοποθέτηση νέων πύλλαρ στις πλατείες Αγ.Νικολάου, Αγ. Βασιλείου και Ζακαβιέρου και

στην οδούς Χ.Τρικούπη .

-Εγκατάσταση δικτύου φωτισμού στην οδό Χέλμη

-Εγκατάσταση νέου δικτύου οδικού φωτισμού στις οδούς Κατσιμήτρου, Αράχθου,Γ.Μπακόλα, Δημητρίου και Τζουμέρκων από Ορλάνδου έως 3/40 Δ.Ευζώνων

-Εγκατάσταση δικτύου δημοτικού φωτισμού στους Αγ.Αναργύρους.

Οι εργασίες του έργου καθυστέρησαν λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού επειδή υπήρχε έλλειψη προσωπικού και καθυστερήσεις στις παραγγελίες και παραδόσεις των υλικών λόγω του κλεισίματος πολλών επιχειρήσεων. Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαστε την παράταση της προθεσμίας του έργου μέχρι και τις 3/11/2020

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στα μέλη κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν αναλυτικά στα πρακτικά. Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή για να αποφασίσει σχετικά.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4555/2018,το Ν. 4623/2019, και το από 17-6-2020 πρακτικό.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α.Εκρίνει την παράταση της προθεσμίας του έργου «Εγκαταστάσεις φωτισμού στο Δήμο Αρταίων» μέχρι και τις 3/11/2020

Β.Αναθέτει κάθε παραπέρα ενέργεια στον κ. Δήμαρχο

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 238/2020

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ.ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Άρτα αυθημερόν
Με εντολή
Ο αρμόδιος Υπάλληλος

Ευάγγελος Αγγέλης