



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ 43^ο/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 11^{ης} Σεπτεμβρίου 2020 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ**

Αριθ. Απόφασης 432/2020

ΑΔΑ:

ΘΕΜΑ: «Έγκριση για παράταση προθεσμίας συμβατικής προθεσμίας του έργου «Αποκατάσταση τεχνικών τοιχίων και σωληνωτών στο Δήμο Αρταίων από τις ζημιές που προκλήθηκαν από έκτακτα καιρικά φαινόμενα στο διάστημα 01-03/12/2017 » επί αιτήσεως του Σωτηρίου Σφήκα»».

Στην Άρτα, σήμερα την 11^η Σεπτεμβρίου ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 π.μ στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αρταίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αρταίων, ύστερα από την 20165/7-9-2020 έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 77 του Ν.4555/18.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- 1.-Σιαφάκας Χριστόφορος (Προεδρεύων)
- 2.-Χαρακλιάς Κωνσταντίνος
- 3.-Λιόντος Νικόλαος
- 4.-Χρηστούλης Σωτήριος
- 5.-Βασιλάκη-Μητρογιώργου Βικτωρία
- 6.-Ταπραντζή-Κοίλια Πολυξένη (Τζένη)

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης
- 2.-Κοσμάς Ηλίας
- 3.- Καλλώνης Ευστράτιος

Απουσίαζε από την συνεδρίαση Πρόεδρος της Επιτροπής και χρέη προέδρου εκτέλεσε ο Αντιπρόεδρος Χριστόφορος Σιαφάκας. Επίσης απουσίαζε ο Δημοτικός Σύμβουλος Σφήκας Δημήτριος και για την επίτευξη της απαρτίας και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του ν.4555/2018 παρ.1&2 παρών ήταν ο Δημοτικός Σύμβουλος Χρηστούλης Σωτήριος αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής. Παρών στην συνεδρίαση ήταν ο γ.γ. του Δήμου Κωνσταντίνος Ζέρβας.

Η Οικονομική Επιτροπή έκανε δεκτή πρόταση του Προέδρου της να συζητηθούν δεκαεννέα (19) έκτακτα θέματα .

Καθήκοντα Γραμματέα Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί ο Ευάγγελος Αγγέλης.

Ο κ. Προεδρεύων για το 7^ο τακτικό θέμα ημερήσιας διάταξης: «**Έγκριση για παράταση προθεσμίας συμβατικής προθεσμίας του έργου «Αποκατάσταση τεχνικών τοιχίων και σωληνωτών στο Δήμο Αρταίων από τις ζημιές που προκλήθηκαν από έκτακτα καιρικά φαινόμενα στο διάστημα 01-03/12/2017** »επί αιτήσεως του Σωτηρίου Σφήκα» έθεσε υπόψη του συμβουλίου την εισήγηση της υπηρεσίας που έχει ως εξής: Στις 4-10-2018 υπογράφηκε σύμβαση για την κατασκευή του έργου **«Αποκατάσταση τεχνικών, τοιχίων και σωληνωτών στο Δήμο Αρταίων από τις ζημιές που προκλήθηκαν από τα έκτακτα καιρικά φαινόμενα στο διάστημα 01-03/12/2017»** μεταξύ του Δημάρχου Δήμου Αρταίων Χρήστο Τσιρογιάννη και του αναδόχου Σφήκα Σωτήριο. Σύμφωνα με αυτή το έργο θα πρέπει να περατωθεί έως στις 4-10-2019. Με τις αρ. 439/2019, 39/2020 αποφάσεις Δ.Σ. και 187/2020, 345/2020 αποφάσεις Ο.Ε. εγκρίθηκε παράταση έως 30-8-2020. Έως σήμερα έχουν ολοκληρωθεί 17 θέσεις της μελέτης και εκτελεσθεί εργασίες που αντιστοιχούν στο 99% του συνόλου των προς εκτέλεση εργασιών. Οι ανεκτέλεστες εργασίες αφορούν την τσιμεντόστρωση της τελευταίας θέσης. Η καθυστέρηση οφείλεται στο κατά τους χειμερινούς μήνες λόγω συνεχών και έντονων βροχοπτώσεων καθυστέρησαν οι εργασίες. Επίσης, λόγω των έκτακτων μέτρων που εφαρμόστηκαν για τον Covid-19 και την άδεια ειδικού σκοπού, διεκόπησαν οι εργασίες. Τέλος, λόγω των μεγάλων θερμοκρασιών που επικρατούν τις τελευταίες ημέρες είναι απαγορευτική η κατασκευή της τσιμεντόστρωσης που υπολείπεται για την ολοκλήρωση του φυσικού αντικείμενου. Κατόπιν των ανωτέρω, εισηγούμεθα να δοθεί παράταση έως στις 30-09-2020 για να ολοκληρωθεί το έργο.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στα μέλη κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν αναλυτικά στα πρακτικά. Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή για να αποφασίσει σχετικά.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4555/2018, και την εισήγηση της υπηρεσίας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Έγκρινει την παράταση έως στις 30-09-2020 για να ολοκληρωθεί το έργο **«Αποκατάσταση τεχνικών, τοιχίων και σωληνωτών στο Δήμο Αρταίων από τις ζημιές που προκλήθηκαν από τα έκτακτα καιρικά φαινόμενα στο διάστημα 01-03/12/2017»** από τον αναδόχο Σφήκα Σωτήριο.

Β.Αναθέτει κάθε παραπέρα ενέργεια στον κ. Δήμαρχο.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 432/2020

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ.ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Άρτα αυθιμερόν
Με εντολή
Ο αρμόδιος Υπάλληλος

Ευάγγελος Αγγέλης