

Ορθη επαναληψη



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ 7^ο/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 19^{ης} Φεβρουαρίου 2021 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ

Αριθ. Απόφασης 54/2021**ΑΔΑ:** ΡΚ8ΔΩΨΑ-ΝΗΤ

ΘΕΜΑ: «Παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου κλειστού γυμναστηρίου Τ9 στους Κωστακιούς Άρτας.»

Στην Άρτα, σήμερα την 19η Φεβρουαρίου ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 π.μ συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση δια περιφοράς η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αρταίων, ύστερα από την 3115/15-2-2021 έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 77 του Ν.4555/18.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|-------------------------------|------------|
| 1.- Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης | (Πρόεδρος) |
| 2.- Σιαφάκας Χριστόφορος | μέλος |
| 3.- Χαρακλιάς Κωνσταντίνος | » |
| 4.- Λιόντος Νικόλαος | » |
| 5.- Σφήκας Δημήτριος | » |
| 6.- Ταπραντζή-Κοίλια Πολυξένη | |
| (Τζένη) | |
| 7.- Βασιλάκη-Μητρογιώργου | » |
| Βικτωρία | |

ΑΠΟΝΤΕΣ

- | |
|-------------------------|
| 1-Κοσμάς Ηλίας |
| 2.- Καλλώνης Ευστράτιος |

Η Οικονομική Επιτροπή έκανε δεκτή πρόταση του Προέδρου της να συζητηθούν δύο (2) έκτακτα θέματα. Επίσης την αναβολή του 3^{ου} θέματος « Εισήγηση για την λήψη απόφασης περί ορισμού Δικηγόρου.» και του 4^{ου} θέματος «Εγκριση ή μη αιτήσεων εγγραφής και συμπλήρωση της Κατάστασης Δικαιούχων της Δομής του Κοινωνικού Παντοπωλείου και Παροχής Συσσιτίου» για συζήτηση σε επόμενη συνεδρίαση .

Ορθη επαναληψη

Καθήκοντα Γραμματέα Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί ο Ευάγγελος Αγγέλης.

Ο κ.Πρόεδρος για το 7ο τακτικό θέμα ημερήσιας διάταξης:«**Παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου κλειστού γυμναστηρίου Τ9 στους Κωστακιούς Άρτας»**» έθεσε υπόψη την εισήγηση της υπηρεσίας του Δήμου Αρταίων που έχει ως εξής:«Στις 4-11-2019 υπογράφηκε σύμβαση για την κατασκευή του έργου **“Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου κλειστού γυμναστηρίου Τ9 στους Κωστακιούς Άρτας”** μεταξύ του Δημάρχου Δήμου Αρταίων κ. Χρήστο Τσιρογιάννη και του κ. Γεωργούλα Λάμπρου ανάδοχου του έργου . Σύμφωνα με αυτή το έργο θα έπρεπε να περατωθεί στις 4/1/2021.Όμως στο συμβατικό χρόνο εκτέλεσης του έργου, λόγω της πανδημίας από τον Μάρτιο έως και τον Μάιο εφαρμόστηκε καθολική απαγόρευση κυκλοφορίας. Στη συνέχεια υπήρξαν δυσκολίες στην προμήθεια των υλικών, επειδή τα εργοστάσια υπολειπουρούσαν και από το Νοέμβριο επιβλήθηκαν νέα αυστηρά μέτρα τα οποία ξεκίνησαν από τις αρχές του Οκτωβρίου και διαρκούν ακόμη, που σημαίνει ότι και το εργοτάξιο δεν είναι δυνατό να λειτουργήσει πλήρως.

Στις 24-11-2020 ο ανάδοχος κατέθεσε αίτηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος.

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαστε να δοθεί παράταση έως τις **30/9/2021** για την ολοκλήρωση του έργου.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στα μέλη κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν αναλυτικά στα πρακτικά.Ακολουθως ο Πρόεδρος κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή για να αποφασίσει σχετικά.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4555/2018,το Ν. 4623/19 και την εισήγηση της υπηρεσίας.

Ορθη επαναληψη

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Την παράταση έως τις 30/9/2021 για την ολοκλήρωση του έργου «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου κλειστού γυμναστηρίου Τ9 στους Κωστακίους Άρτας.»

Β.- Αναθέτει κάθε παραπέρα ενέργεια στον κ. Δήμαρχο.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 54/2021

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ.ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Άρτα αυθημερόν
Με εντολή
Ο αρμόδιος Υπάλληλος

Ευάγγελος Αγγέλης