



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΠΟ ΤΟ 24^ο/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 18^{ης} Μαΐου 2021 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ

Αριθ. Απόφασης:181/2021

ΘΕΜΑ:

ΑΔΑ:

«Εγκριση παράτασης του έργου «Κατασκευή Ιερού Ναού στο Νέο Δημοτικό Κοιμητήριο Άρτας»..»

Στην Άρτα, σήμερα την 18η Μαΐου ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ συνήλθε σε δια περιφοράς συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αρταίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) και την εγκύκλιο 60249/22-9-2020 (ΑΔΑ:Ω0Ν346ΜΤΛ6-ΙΘ9) του Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την 10541/14-5-2021 έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) και την εγκύκλιο 163/ 33282/29-5-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω εξι (6) μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|------------------------------------|------------|
| 1.- Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης | (Πρόεδρος) |
| 2.- Σιαφάκας Χριστόφορος | μέλος |
| 3.- Χαρακλιάς Κωνσταντίνος | » |
| 4.- Λιόντος Νικόλαος | » |
| 5.- Σφήκας Δημήτριος | » |
| 6.- Βασιλάκη-Μητρογιώργου Βικτωρία | » |

ΑΠΟΝΤΕΣ

- 1.- Ταπραντζή-Κοίλια Πολυξένη (Τζένη)
2. Κοσμάς Ηλίας
- 3..- Καλλώνης Ευστράτιος

Οι οποίοι δεν έλαβαν μέρος αν και νόμιμα κλήθηκαν

Η Οικονομική Επιτροπή έκανε δεκτή πρόταση του Προέδρου της να συζητηθούν τρία (3) έκτακτα θέματα.

Καθήκοντα Γραμματέα Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί ο Ευάγγελος Αγγέλης.

Ο κ. Πρόεδρος για το 2^ο τακτικό θέμα της ημερήσιας διάταξης: « **Εγκριση παράτασης του έργου «Κατασκευή Ιερού Ναού στο Νέο Δημοτικό Κοιμητήριο Άρτας».** » έθεσε υπόψη την εισήγηση της υπηρεσίας που έχει ως εξής : Στις 27 του μηνός Οκτωβρίου 2020, υπογράφηκε το συμφωνητικό της εργολαβίας «**Κατασκευή Ιερού Ναού στο Νέο Δημοτικό Κοιμητήριο Άρτας (Α' φάση- φέρων οργανισμός)**» με τον ανάδοχο «ΤΣΟΥΜΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟ» σύμφωνα με το οποίο το έργο έπρεπε να αποπερατωθεί μέχρι τις 27-6-2021.

Αντικείμενο του έργου είναι η κατασκευή του φέροντος οργανισμού του Ιερού Ναού στο Νέο Δημοτικό Κοιμητήριο Άρτας.

Μέχρι σήμερα έχει υλοποιηθεί:

- Μέρους της εκσκαφής των θεμελίων .Δεν έχει ολοκληρωθεί το βάθος της εκσκαφής 2,50μ έχει σταματήσει περίπου στο 1,50μ .

Απομένουν οι παρακάτω εργασίες:

- Ολοκλήρωση εκσκαφής
- θεμελίωση κτιρίου
- ολοκλήρωση του φέροντος οργανισμού.

Στις 29-3-2021 ο ανάδοχος ζήτησε οδηγίες (σε συνέχεια των 15-1-2021-24-2-2021 αιτήσεών του) σχετικά με τη συνέχιση των εργασιών , μιας και η εκσκαφή που έχει εκτελέσει έχει γεμίσει νερό και παρά την αρχική άντληση γεμίζει συνέχεια , τόσο λόγω του υψηλού υδροφόρου ορίζοντα της περιοχής όσο και από το γεγονός ότι η εν λόγω θέση αποτελεί την τελική συλλογή των ομβρίων όλης της παρακείμενης πλαγιάς.

Οι απόψεις της Υπηρεσίας μας έχουν ως εξής:

Η υπογραφή του εν λόγω συμφωνητικού έγινε στις 27-10-2020 . Έπρεπε βάσει του Νόμου 4412/2016 να ξεκινήσουν οι εργασίες εντός ενός μηνός , όπως και έγινε . Στη συνέχεια λόγω των βροχοπτώσεων η εκσκαφή γέμισε νερά. Ο ανάδοχος προσπάθησε αρχές Ανοιξέως να ξεκινήσει πάλι τις εργασίες αντλώντας νερό από την εκσκαφή , αλλά το νερό συνεχώς επανέρχονταν.

Με την παραπάνω σχετική του αίτηση ζητά οδηγίες για την εκκίνηση του έργου.

Η Υπηρεσία μας για το συμφέρον του έργου προτείνει να δοθεί παράταση του έργου έως τις 27-6-2022 , προκειμένου ο ανάδοχος να ξεκινήσει εργασίες τους καλοκαιρινούς μήνες του 2021, ημερομηνία κατά την οποία ο υδροφόρος ορίζοντας είναι στο χαμηλότερο ύψος του. Αυτό θα εξοικονομήσει χρήματα από πιθανές αντλήσεις οι οποίες θα μας οδηγήσουν σε κατανάλωση όλων των απροβλέπτων του έργου. Για το λόγο αυτό εισηγούμαστε παράταση του έργου έως τις 27-6-2022.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στα μέλη κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν αναλυτικά στα πρακτικά. Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή για να αποφασίσει σχετικά.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4555/2018, το Ν. 4623/19 και την εισήγηση της υπηρεσίας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α.- Την παράταση του έργου «Κατασκευή Ιερού Ναού στο Νέο Δημοτικό Κοιμητήριο Άρτας (Α' φάση- φέρων οργανισμός)» με τον ανάδοχο «ΤΣΟΥΜΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟ» έως τις 27-6-2022.

Β.-Αναθέτει κάθε παραπέρα ενέργεια στον κ. Δήμαρχο.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 181/2021

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ.ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ