

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ****ΑΠΟ ΤΟ 35°/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 12ης Ιουλίου 2021 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ****Αριθ. Απόφασης: 268/2021****ΘΕΜΑ**

**«Έγκριση παράτασης του έργου «Κατασκευή  
κιβωτοειδών οχετών, χανδάκων από  
οπλισμένο σκυρόδεμα, σωληνωτών και  
επισκευές αυλάκων»**

Στην Άρτα, σήμερα την 12η Ιουλίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ. συνήλθε σε δια περιφοράς συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αρταίων, σύμφωνα διατάξεις του άρθρου 67, παρ. 5 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του άρθρου 184, παρ.1, του ν. 4635/2019 του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) και για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α'/ 11-3-2020), τις υπ'αρ.18318/13-3-2020, 20930/31-3-2020 33282/29-5-2020 και της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 39842/25.06.2021 (ΦΕΚ 2744/26.06.2021 τεύχος Β') του Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την 15194Οικ/8-7-2021 έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) και την εγκύκλιο 163/ 33282/29-5-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

- |                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| 1.- Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης        | (Πρόεδρος) |
| 2.- Σιαφάκας Χριστόφορος           | μέλος      |
| 3.- Χαρακλιάς Κωνσταντίνος         | »          |
| 4.- Λιόντος Νικόλαος               | »          |
| 5.- Σφήκας Δημήτριος               | »          |
| 6.- Βασιλάκη-Μητρογιώργου Βικτωρία | »          |

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

- 1.- Ταπραντζή-Κοίλια Πολυξένη (Τζένη)  
2.- Κοσμάς Ηλίας  
3.- Καλλώνης Ευστράτιος  
οι οποίοι δεν έλαβαν μέρος αν και νόμιμα κλήθηκαν

Καθήκοντα Γραμματέα Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί ο Θεόδωρος Ντέμσιος. Ομόφωνα το συμβούλιο αποφάσισε για την συζήτηση δύο (2) εκτός ημερήσιας διάταξης θεμάτων και το κατεπείγον της συζήτησης αυτών.

Ο κ. Πρόεδρος για το 4<sup>ο</sup> τακτικό θέμα της ημερήσιας διάταξης: **«Έγκριση παράτασης του έργου «Κατασκευή κιβωτοειδών οχετών, χανδάκων από οπλισμένο σκυρόδεμα, σωληνωτών και επισκευές αυλάκων»** έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής την εισήγηση της ΤΥΔ στην οποία αναφέρονται τα εξής:

Στις 07-07-2020 υπογράφηκε σύμβαση για την κατασκευή του έργου **«Κατασκευή κιβωτοειδών οχετών, χανδάκων από οπλισμένο σκυρόδεμα , σωληνωτών και επισκευές αυλάκων»** μεταξύ του Δημάρχου Δήμου Αρταίων, κ. Χρήστου Τσιρογιάννη και του κ. Τάσιου Αναστάσιου. Σύμφωνα με αυτή το έργο θα πρέπει να περατωθεί έως στις 07-07-2021.

Έως σήμερα έχουν εκτελεσθεί οι εργασίες που αντιστοιχούν στο 30% του συνόλου των προς εκτέλεση εργασιών.

Οι ανεκτέλεστες εργασίες αφορούν εργασίες κατασκευής για την απομάκρυνση όμβριων υδάτων σε διάφορες θέσεις του Δήμου Αρταίων.

Οι εργασίες στο ανωτέρω έργο καθυστέρησαν λόγω των τελευταίων εξελίξεων που αφορά την πανδημία του COVID-19. Εξαιτίας των απαγορευτικών μέτρων υπήρξε μεγάλη καθυστέρηση τόσο στην προμήθεια των υλικών του έργου, όσο και στην κατασκευή του. Επίσης κατά τους χειμερινούς κυρίως μήνες υπήρξε μεγάλη καθυστέρηση των εργασιών λόγω συνεχών και έντονων βροχοπτώσεων.

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμεθα να δοθεί παράταση έως τις 07-03- 2022 για την ολοκλήρωση του έργου.

Ο κ. Δήμαρχος πρότεινε να δοθεί παράταση έως 31-12-2021 και στην περίπτωση που θα απαιτηθεί τότε να δοθεί νέα.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στα μέλη κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν αναλυτικά στα πρακτικά. Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή για να αποφασίσει σχετικά.

### **Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.3463/2006, τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 τις διατάξεις των Ν. 4623/19, ν.3852/2010,& Ν. 4412/2016 και την εισήγηση της Υπηρεσίας και την εισήγηση του κ. Δημάρχου και γενομένης ψηφοφορίας κατά την οποία η κα Βασιλάκη ψήφισε παρών

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

**A.-** Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου **Κατασκευή κιβωτοειδών οχετών, χανδάκων από οπλισμένο σκυρόδεμα , σωληνωτών και επισκευές αυλάκων** 31-12-2021 προκειμένου να περατωθεί το έργο.

**B.-**Αναθέτει κάθε παραπέρα ενέργεια στον κ. Δήμαρχο.

**Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό: 268/2021**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΧΡΗΣΤΟΣ Κ.ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ**

Ακριβές Αντίγραφο  
Άρτα αυθιμερόν  
Με εντολή  
Ο αρμόδιος Υπάλληλος  
Θόδωρος Ντέμσις