

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ****ΑΠΟ ΤΟ 42<sup>ο</sup>/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 2ας Αυγούστου 2021 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ****Αριθ. Απόφασης: 295 /2021****ΘΕΜΑ****«Επί αιτήσεως Της εταιρείας «ΜΠΙΤΧΑΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ» για παράταση συμβατικής προθεσμίας έργου»**

Στην Άρτα, σήμερα την 2η Αυγούστου ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:30 συνήλθε σε δια περιφοράς συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αρταίων, σύμφωνα διατάξεις του άρθρου 67, παρ. 5 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του άρθρου 184, παρ.1, του ν. 4635/2019 του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) και για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α'/ 11-3-2020), τις υπ'αρ.18318/13-3-2020, 20930/31-3-2020 33282/29-5-2020 και της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 47302/26.07.2021 (ΦΕΚ 3349/26.07.2021 τεύχος Β') εγκ. του Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την 16738/28-7-2021 έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) και την εγκύκλιο 163/ 33282/29-5-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω οχτώ (8) μέλη:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ****ΑΠΟΝΤΕΣ**

- |                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| 1.- Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης           | (Πρόεδρος) |
| 2.- Σιαφάκας Χριστόφορος              | μέλος      |
| 3.- Χαρακλιάς Κωνσταντίνος            | »          |
| 4.- Λιόντος Νικόλαος                  | »          |
| 5.- Σφήκας Δημήτριος                  | »          |
| 6.- Ταπραντζή-Κοίλια Πολυξένη (Τζένη) | »          |
| 7.- Βασιλάκη-Μητρογιώργου Βικτωρία    | »          |
| 8.- Κοσμάς Ηλίας                      | »          |

- 1) Καλλώνης Ευστράτιος
- Ο οποίος δεν έλαβε μέρος αν και νόμιμα κλήθηκε

Καθήκοντα Γραμματέα Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί ο Θεόδωρος Ντέμσις.

Ομόφωνα το συμβούλιο αποφάσισε για την συζήτηση οχτώ (8) θεμάτων και το κατεπείγον της συζήτησης αυτών.

Ο κ. Πρόεδρος για το 6<sup>ο</sup> τακτικό θέμα της ημερήσιας διάταξης: **«Επί αιτήσεως Της εταιρείας «ΜΠΙΤΧΑΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ» για παράταση συμβατικής προθεσμίας έργου»** έθεσε υπόψη την αριθμ. Πρωτ. 12828/9-6-2021 αίτηση της εταιρείας ΜΠΙΤΧΑΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ για παραπάτα προθεσμίας περαίωσης του παραπάνω έργου και την εισήγηση της ΤΥΔ στην οποία αναφέρονται τα εξής:

Στις 12 - 7 - 2021 υπογράφηκε σύμβαση για την κατασκευή του έργου **«Ολοκληρωμένα έργα αναπλάσεων κοινόχρηστων χώρων στις θέσεις, πλατεία Αγ. Θεοδώρας στην πόλη της Άρτας και πλατεία Ροδαυγής του Δήμου Αρταίων»** μεταξύ του Δημάρχου Δήμου Αρταίων κ. Χρήστο Τσιρογιάννη και του κ. Μπιτχαβά Χρήστου εκπροσώπου της ανάδοχο εταιρείας. Σύμφωνα με αυτή το έργο θα έπρεπε να περατωθεί στις 12-7-2021.

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου λόγω της θέσης του, χρειάστηκε να γίνουν ερευνητικές τομές από την αρχαιολογική υπηρεσία Άρτας, προκειμένου να εντοπισθούν αρχαιότητες που τυχόν υπάρχουν στο χώρο εκτέλεσης του έργου.

Η διαδικασία αυτή από μόνη της είναι χρονοβόρα. Αν αυτό συνδυαστεί με το γεγονός ότι στη δική μας περίπτωση είχε και μεγάλη χρονική διάρκειά, λόγω της εύρεσης σημαντικών αρχαιοτήτων, είναι σαφές ότι αποτέλεσε αιτία για μεγάλη καθυστέρηση στην εκτέλεση του έργου. Διευκρινιστικά αναφέρεται ότι οι εργασίες που σχετίζονται με το αντικείμενο της Αρχαιολογίας, άρχισαν αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι σήμερα δεν έχουν τελειώσει.

Οι εργασίες που έχουν εκτελεσθεί μέχρι σήμερα αντιστοιχούν στο 75% περίπου του συνόλου των προς εκτέλεση εργασιών του ανωτέρω έργου.

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαστε να δοθεί παράταση περαίωσης του έργου μέχρι τις **31/12/2021**.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στα μέλη κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν αναλυτικά στα πρακτικά. Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή για να αποφασίσει σχετικά.

## **Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του ΔΚΚ 3463/2006, τις διατάξεις του Ν. 4555/2018, το Ν. 4623/19 και αυτές που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας την εισήγηση της ΤΥΔ

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

**Α.-** Εγκρίνει την παράταση περαίωσης του έργου **Ολοκληρωμένα έργα αναπλάσεων κοινόχρηστων χώρων στις θέσεις, πλατεία Αγ. Θεοδώρας στην πόλη της Άρτας και πλατεία Ροδαυγής του Δήμου Αρταίων** έως τις **31/12/2021**, προκειμένου να ολοκληρωθεί το έργο.

Αναθέτει κάθε παραπέρα ενέργεια στον κ. Δήμαρχο.

**Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό:295/2021**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΧΡΗΣΤΟΣ Κ.ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ**

Ακριβές Αντίγραφο  
Άρτα αυθημερόν  
Με εντολή  
Ο αρμόδιος Υπάλληλος  
Θόδωρος Ντέμσις