

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ****ΑΠΟ ΤΟ 56^ο/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 8ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ****Αριθ. Απόφασης: 427/2021****ΘΕΜΑ**

«Επί αιτήσεως της εταιρείας ΔΙΟΠΤΡΑ Κατασκευαστική Ε.Ε. για παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου "Επισκευή Δημοτικών καταστημάτων επί της οδού Σκουφά έμπροσθεν ΙΝ Αγίου Δημητρίου»

Στην Άρτα, σήμερα την 8η Νοεμβρίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αρταίων, σύμφωνα διατάξεις του άρθρου 67, παρ. 5 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του άρθρου 184, παρ.1, του ν. 4635/2019 του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) και για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α'/ 11-3-2020), τις σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την 23873/4-11-2021 έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) και την εγκύκλιο 163/33282/29-5-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|------------------------------------|------------|
| 1.- Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης | (Πρόεδρος) |
| 2.- Σιαφάκας Χριστόφορος | Μέλος |
| 3.- Χαρακλιάς Κωνσταντίνος | « |
| 4.- Λιόντος Νικόλαος | « |
| 5.- Σφήκας Δημήτριος | « |
| 6.- Βασιλάκη-Μητρογιώργου Βικτωρία | « |

ΑΠΟΝΤΕΣ

- | |
|--|
| 1) Ταπραντζή-Κοίλια Πολυξένη (Τζένη) |
| 2) Κοσμάς Ηλίας |
| 3) Καλλώνης Ευστράτιος |
| Οι οποίοι δεν συμμετείχαν αν και νόμιμα κλήθηκαν |

Καθήκοντα Γραμματέα Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί ο Θεόδωρος Ντέμσιος

Ομόφωνα το συμβούλιο αποφάσισε για την συζήτηση δύο (2) εκτάκτων θεμάτων και το κατεπείγον της συζήτησης αυτών.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 13ο τακτικό θέμα της ημερήσιας διάταξης: **«Επί αιτήσεως της εταιρείας ΔΙΟΠΤΡΑ Κατασκευαστική Ε.Ε. για παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου "Επισκευή Δημοτικών καταστημάτων επί της οδού Σκουφά έμπροσθεν ΙΝ Αγίου Δημητρίου»** έθεσε υπόψη την αίτηση της αναδόχου εταιρείας του έργου και την εισήγηση της ΤΥΔ στην οποία αναφέρονται τα εξής:

Στις 27-12-2019 υπογράφηκε σύμβαση για την κατασκευή του έργου **“«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΚΟΥΦΑ ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ»** μεταξύ του Δημάρχου Δήμου Αρταίων κ. Χρήστο Τσιρογιάννη και του κ. Ιωάννη Κάλλια, εκπρόσωπου της ανάδοχου εταιρείας του έργου . Σύμφωνα με αυτή το έργο θα έπρεπε να περατωθεί στις 27/12 /2020.

Οι εργασίες που έχουν εκτελεσθεί μέχρι σήμερα στο έργο αντιστοιχούν στο 99% περίπου του συνόλου των προς εκτέλεση εργασιών.

Με την αριθ. 36 /2021 απόφαση της Ο.Ε. δόθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι τις 27-6-2021.

Με την αριθ. 346 /2021 απόφαση της Ο.Ε. δόθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι τις 30-10-2021.

Στις 14-10-2021 ο ανάδοχος με αίτησή του ζητεί παράταση του χρόνου περαίωσης των εργασιών.

Η αποπεράτωση του έργου δεν κατέστη δυνατό να γίνει στην παραπάνω προβλεπόμενη ημερομηνία αφού :

- Λόγω καθυστέρησης μεταφοράς καλωδίων που βρίσκονται στην πρόσοψη από τη ΔΕΗ, καθυστέρησε και η κατασκευή του στεγάστρου της πρόσοψης από το οποίο λείπει μόνο το triplex.

Για τους παραπάνω λόγους εισηγούμαστε να δοθεί παράταση έως τις **30/11/2021** για την ολοκλήρωση του έργου.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στα μέλη κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν αναλυτικά στα πρακτικά. Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή για να αποφασίσει σχετικά.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του ΔΚΚ 3463/2006, τις διατάξεις του Ν. 4555/2018, το Ν. 4623/19 και αυτές που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας την εισήγηση της ΤΥΔ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α.- Αποδέχεται το αίτημα της εταιρείας **ΔΙΟΠΤΡΑ Κατασκευαστική Ε.Ε. αναδόχου του έργου "Επισκευή Δημοτικών καταστημάτων επί της οδού Σκουφά έμπροσθεν ΙΝ Αγίου Δημητρίου»** και εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περατώσεως του έργου, έως **30/11/2021** για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.

Αναθέτει κάθε παραπέρα ενέργεια στον κ. Δήμαρχο

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό: 427/2021

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ.ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Άρτα αυθημερόν
Με εντολή
Ο αρμόδιος Υπάλληλος
Θόδωρος Ντέμσις